様式番号 NQ-P10H-05

試験依頼書　コンクリートの乾燥収縮試験　一般・工事現場様向け

株式会社 日東 CTO 行き　FAX 048-952-2260

試料番号	
受　付	２０　　年　　月　　日
報　告	２０　　年　　月　　日

【依頼者様記入欄】　太線内をご記入下さい。

依頼者様	御社名	フリガナ
	御住所	（〒　　－　　） TEL　　FAX
	御担当者	所属名　　氏名　　印
		E-mail
試験方法		・コンクリートの乾燥収縮試験　（型枠　100mm×100mm×40mm　３台） 長さ変化の測定方法　コンパレータ方法　JIS A 1129-1：2010

コンクリートの配合条件　（プラント名：　　）

呼び方	コンクリートの種類	呼び強度	スランプ	粗骨材最大寸法	セメント種類

使用材料						
	セメント		細骨材		粗骨材	
	混和剤		混和材			

試験日	年　　月　　日					
フレッシュコンクリート	スランプ		空気量		コンクリート温度	

日程の例

項目	月日	材齢
混練、打設	3 月 29 日（木）	0
供試体の搬入、脱型、 標準水中養生開始	3 月 30 日（金）	1 日
標準水中養生終了 基長測定、重量測定、乾燥開始	4 月 5 日（木）	1 週
乾燥 1 週間の重量、長さ測定	4 月 12 日（木）	2 週
乾燥 4 週間の重量、長さ測定	5 月 3 日（木） 祝日のため測定は 5 月 4 日（金）	5 週
乾燥 8 週間の重量、長さ測定	5 月 31 日（木）	9 週
乾燥 13 週間の重量、長さ測定	7 月 5 日（木）	14 週
乾燥 26 週間の重量、長さ測定	10 月 4 日（木）	27 週

供試体の受付について

＜曲げ型枠をお持ちの方＞

打設翌日に供試体を弊社まで持ち込み願います。
型枠は脱型後その場で返却させていただきます。

＜曲げ型枠をお持ちでない方＞

型枠をお貸ししますので弊社まで取りに来て下さい。
供試体は打設翌日に弊社まで持ち込み願います。

供試体の搬入、脱型、測定日が祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みに重ならないよう混練日の調整をお願いします。
測定日が休みに重なりますと測定実施が後ろにずれます。

備考	最終確認	受付
・成績書の日付けは、受付日ではなく、測定を行った最終日以降となりますので、ご承知置き下さい。 **弊社は、依頼者との間に業務上知り得た全ての情報に関し守秘義務を有し、これを厳守します。** ・本依頼書は１配合ごとに必要となります。 ・本依頼書は採番後、FAX にて返送いたします。 ・定型の成績書以外は、別途料金がかかります。 **また、試験結果の虚偽記載は致しません。虚偽記載を依頼された場合は、直ちに、試験を中止させていただきますので、ご承知置き下さい。**		